



**Prefeitura Municipal de Vila Pavão**  
**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**

**CRONOGRAMA**

DATA BASE:

TIPO DE OBRA:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	DER-EDI	nov/24
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	DER-ROD	dez/24
LOCAL:	BAIRRO NOVA MUNIQUE - VILA PAVÃO-ES	SINAPI	jan/24
		BDI	22,68%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.509,03	3,82%						R\$ 22.509,03	R\$ 22.509,03
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 17.636,51	3,00%	R\$ 17.636,51						R\$ 17.636,51
3.0	DRENAGEM - TUBOS DE CONCRETO	R\$ 148.309,48	25,19%		R\$ 148.309,48					R\$ 148.309,48
4.0	DRENAGEM - POÇOS DE VISITA	R\$ 28.829,87	4,90%		R\$ 28.829,87					R\$ 28.829,87
5.0	DRENAGEM - BOCA DE LOBO	R\$ 43.385,04	7,37%		R\$ 43.385,04					R\$ 43.385,04
6.0	DRENAGEM - SARJETAS DE CONCRETO	R\$ 32.931,26	5,59%				R\$ 32.931,26			R\$ 32.931,26
7.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO	R\$ 3.473,67	0,59%			R\$ 3.473,67				R\$ 3.473,67
8.0	TERRAPLANAGEM - BASE	R\$ 25.514,09	4,33%			R\$ 25.514,09				R\$ 25.514,09
9.0	PAVIMENTAÇÃO - MEIO FIO	R\$ 28.985,47	4,92%			R\$ 28.985,47				R\$ 28.985,47
10.0	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO PAVI'S	R\$ 125.338,74	21,29%					R\$ 125.338,74		R\$ 125.338,74
11.0	CALÇADA	R\$ 102.266,56	17,37%						R\$ 102.266,56	R\$ 102.266,56
12.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.196,18	1,05%						R\$ 6.196,18	R\$ 6.196,18
13.0	DIVERSOS	R\$ 3.341,34	0,57%						R\$ 3.341,34	R\$ 3.341,34
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 588.717,24</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 17.636,51	R\$ 220.524,39	R\$ 57.973,23	R\$ 32.931,26	R\$ 125.338,74	R\$ 134.313,11	<b>R\$ 588.717,24</b>
	<b>ACUMULADO</b>			R\$ 17.636,51	R\$ 238.160,90	R\$ 296.134,13	R\$ 329.065,39	R\$ 454.404,13	R\$ 588.717,24	

Documento assinado digitalmente



**JULIANA TEIXEIRA FONSECA**  
Data: 28/02/2025 12:58:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JULIANA T. FONSECA**  
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D