

 MLPROJETOS SOLUÇÕES — PROJETOAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ESTÁDIO MUNICIPAL ORLANDO FERRARI		DATA BASE: SINAPI 09/25 E DER-EDI 08/25 BDI: 31,82% BDI DIFERENCIADO: 15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%			CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 45.024,24	100,00% 45.024,24							
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100,00% 10.107,00	50,00% 5.053,50	50,00% 5.053,50						
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 261.750,77		20,00% 52.350,15	40,00% 104.700,31	40,00% 104.700,31				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 48.536,17				30,00% 14.560,85	70,00% 33.975,32			
5	COBERTURA	100,00% 291.645,63					20,00% 58.329,13	40,00% 116.658,25	40,00% 116.658,25	
6	PAREDES	100,00% 38.563,07				30,00% 11.568,92	70,00% 26.994,15			
7	REVESTIMENTOS	100,00% 91.701,13					30,00% 27.510,34	70,00% 64.190,79		
8	ESQUADRIAS	100,00% 35.700,29						50,00% 17.850,15	50,00% 17.850,15	
9	PISOS	100,00% 56.003,54					25,00% 14.000,89	25,00% 14.000,89	25,00% 14.000,89	25,00% 14.000,89
10	PINTURA	100,00% 26.829,29							50,00% 13.414,65	50,00% 13.414,65
11	PONTOS ELÉTRICOS	100,00% 1.581,78				25,00% 395,45	25,00% 395,45	25,00% 395,45	25,00% 395,45	
12	ÁREA EXTERNA	100,00% 106.825,51							50,00% 53.412,76	50,00% 53.412,76
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 885,29								100,00% 885,29
Porcentagem			4,93%	5,65%	10,31%	12,93%	15,88%	20,99%	21,25%	8,05%
Custo			50.077,74	57.403,65	104.700,30	131.225,52	161.205,26	213.095,51	215.732,12	81.713,57
Porcentagem Acumulado			4,93%	10,59%	20,9%	33,83%	49,71%	70,7%	91,95%	100,0%
Custo Acumulado			50.077,74	107.481,39	212.181,69	343.407,21	504.612,47	717.707,98	933.440,10	1.015.153,71

CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780
Dados: 2025.12.24 11:52:57 -03'00'

Carlos Raphael Monteiro de Lemos
CREA-ES: 011.840/D