



**Prefeitura Municipal de Vila Pavão**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**

**CRONOGRAMA**

**Obra:** Pavimentação, Drenagem e Sinalização de Ruas no Bairro Nova Munique

**Extensão:** 1,27 km

**Local:** Rua Projetada A, Rua Joacir Bassetti, Rua Martin Klantz, Rua Projetada B - Parte 01

Rua Projetada C, Rua Projetada D, Rua Projetada E, Rua Projetada F, Rua Projetada G

**Orçamentista:** Juliana T. Fonseca - CREA ES 057541/D

Sem Desoneração

BDI: 22,00%

BDI Dif. 15,57%

Bonificação: 15,28%

Leis Sociais: 157,27% (DER-ES)

Tabela:

SICRO

DER-ROD

DER-EDI

SINAPI

Data Base

abr/25

out/24 para abr/25

mar/25 para abr/25

abr/25

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
	PERÍODO DE LICITAÇÃO			X	X	X	X	X	X
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 69.106,59	1,71%						
2.0	DRENAGEM	R\$ 1.449.600,85	35,95%						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 339.770,17	8,43%						
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.448.972,37	35,93%						
5.0	PASSEIO	R\$ 503.304,77	12,48%						
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.416,28	0,70%						
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.973,70	0,45%						
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 175.275,05	4,35%						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.032.419,78</b>	100,00%						
	<b>ACUMULADO</b>								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	PERÍODO DE LICITAÇÃO								
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 69.106,59	1,71%	R\$ 23.035,53	R\$ 23.035,53	R\$ 23.035,53			
2.0	DRENAGEM	R\$ 1.449.600,85	35,95%			R\$ 241.600,14	R\$ 241.600,14	R\$ 241.600,14	R\$ 241.600,14
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 339.770,17	8,43%						
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.448.972,37	35,93%						
5.0	PASSEIO	R\$ 503.304,77	12,48%						
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.416,28	0,70%						
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.973,70	0,45%						R\$ 5.991,23
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 175.275,05	4,35%	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.032.419,78</b>	100,00%	R\$ 32.773,03	R\$ 32.773,03	R\$ 274.373,17	R\$ 251.337,64	R\$ 251.337,64	R\$ 257.328,88
	<b>ACUMULADO</b>			R\$ 32.773,03	R\$ 65.546,07	R\$ 339.919,24	R\$ 591.256,88	R\$ 842.594,53	R\$ 1.099.923,41

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
	PERÍODO DE LICITAÇÃO								
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 69.106,59	1,71%						
2.0	DRENAGEM	R\$ 1.449.600,85	35,95%	R\$ 241.600,14	R\$ 241.600,14				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 339.770,17	8,43%		R\$ 84.942,54	R\$ 84.942,54	R\$ 84.942,54	R\$ 84.942,54	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.448.972,37	35,93%					R\$ 206.996,05	R\$ 206.996,05
5.0	PASSEIO	R\$ 503.304,77	12,48%						
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.416,28	0,70%						
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.973,70	0,45%						R\$ 5.991,23
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 175.275,05	4,35%	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.032.419,78</b>	100,00%	R\$ 251.337,64	R\$ 336.280,19	R\$ 94.680,05	R\$ 94.680,05	R\$ 301.676,10	R\$ 222.724,79
	<b>ACUMULADO</b>			R\$ 1.351.261,05	R\$ 1.687.541,24	R\$ 1.782.221,28	R\$ 1.876.901,33	R\$ 2.178.577,43	R\$ 2.401.302,22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
	PERÍODO DE LICITAÇÃO								
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 69.106,59	1,71%						
2.0	DRENAGEM	R\$ 1.449.600,85	35,95%						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 339.770,17	8,43%						
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.448.972,37	35,93%	R\$ 206.996,05	R\$ 206.996,05	R\$ 206.996,05	R\$ 206.996,05	R\$ 206.996,05	
5.0	PASSEIO	R\$ 503.304,77	12,48%		R\$ 125.826,19	R\$ 125.826,19	R\$ 125.826,19	R\$ 125.826,19	
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.416,28	0,70%					R\$ 14.208,14	R\$ 14.208,14
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.973,70	0,45%						R\$ 5.991,23
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 175.275,05	4,35%	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50	R\$ 9.737,50
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.032.419,78</b>	100,00%	R\$ 216.733,56	R\$ 342.559,75	R\$ 342.559,75	R\$ 342.559,75	R\$ 356.767,89	R\$ 29.936,88
	<b>ACUMULADO</b>			R\$ 2.618.035,77	R\$ 2.960.595,52	R\$ 3.303.155,27	R\$ 3.645.715,02	R\$ 4.002.482,90	R\$ 4.032.419,78